

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
DIRECCION DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

FINIQUITO DE OBRA

|  |  |  |
|--|--|--|
| OBRA                                     | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (TERMINACION 1A ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTAN |  |
| LOCALIDAD:                               | SAN PEDRO PEDERNAL   |  |
| MUNICIPIO:                               | HUIXTAN, CHIAPAS   |  |
| CONTRATISTA:                             | K&C INGENIERIA S. A. DE C.V.   |  |
| ASIGNADO:                                | \$ 7,549,998.62 (SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO                  |  |
| CONTRATO No.:                            | 181071-067   |  |
| PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:       | DEL 30 DE ABRIL AL 27 DE AGOSTO DE 2018  |  |
| PLAZO DE EJECUCION:                      | 120 DIAS NATURALES   |  |
| REPROGRAMACION DIFERIMIENTO DE ANTICIPO: | POR DEL 01 DE JUNIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018  |  |
| PLAZO DE EJECUCION:                      | 120 DIAS NATURALES   |  |
| PERIODO REAL DE EJECUCION:               | DEL 01 DE JUNIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018  |  |

|                                      |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| IMPORTE CONTRATADO C/IVA             | \$ | 7,549,998.62 |
| IMPORTE REAL EJECUTADO C/IVA         | \$ | 7,549,998.62 |
| IMPORTE PAGADO EN ESTIMACIONES C/IVA | \$ | 7,549,998.62 |

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| IMPORTE DE OBRA NORMAL DE PROYECTO C/IVA:         | \$ | 7,549,998.62 |
| IMPORTE DE OBRA ADICIONAL Y EXTRAORDINARIA C/IVA: | \$ | -            |
| TOTAL C/IVA:                                      | \$ | 7,549,998.62 |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| PROYECTO                         |                 |
| SUB-TOTAL:                       | \$ 6,508,619.50 |
| I.V.A. 16%:                      | \$ 1,041,379.12 |
| TOTAL:                           | \$ 7,549,998.62 |
| SALDO A FAVOR DE LA DEPENDENCIA: | \$ -            |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| DEL CONTRATISTA                |                 |
| SU-TOTAL:                      | \$ 6,508,619.50 |
| I.V.A. 16%:                    | \$ 1,041,379.12 |
| TOTAL:                         | \$ 7,549,998.62 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: | \$ -            |

|   |    |              |       |
|---|----|--------------|-------|
| 50 % DE ANTICIPO  | \$ | 3,774,999.31 | C/IVA |
| ANTICIPO AMORTIZADO   | \$ | 3,774,999.31 | C/IVA |
| DEVOLUCION DE ANTICIPO NO AMORTIZADO                                    | \$ | -            | C/IVA |
| SALDO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (AHORRO PRESUPUESTAL) | \$ | -            | C/IVA |
| SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA   | \$ | -            | C/IVA |
| INTERES SOBRE SALDO   | \$ | -            | C/IVA |
| TOTAL DEL LIQUIDO A PAGAR DEL CONTRATO                                  | \$ | 3,774,999.31 | C/IVA |

POR PARTE DE LA CONTRATANTE.

K&C INGENIERIA S. A. DE C.V.

ING. LUIS ALBERTO MANDUJANO KENLEGAND  
REPRESENTANTE GENERAL

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ABQ. KELLY MAGUIEL MACAL JOPPEZ  
RESIDENTE DE LA OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SE EXTIENDE EL MÁS AMPILLO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO DE OBRA SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
RESUMEN PARA LA LIQUIDACION Y FINIQUITO DE LA OBRA



No. DE CONTRATO: 181071-067 ASIGNACION ESTIMADO ANTICIPO

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (TERMINACION 1A ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTAN UNICA \$ 7,549,998.62 \$ 7,549,998.62 \$ 2,997,403.28

LOCALIDAD: SAN PEDRO PEDERNAL EST. 01 \$ 826,934.65 \$ 413,467.33

MUNICIPIO: HUIXTAN, CHIAPAS EST. 02 \$ 1,307,210.98 \$ 967,336.13

CONTRATISTA: K&C INGENIERIA S. A. DE C.V. EST. 03 \$ 2,684,032.27 \$ 2,121,013.78

PERIODO DE EJECUCION DEL DEL 30 DE ABRIL AL 27 DE AGOSTO DE 2018 EST. 04 \$ 731,820.72 \$ 273,182.07

CONTRATO: PERIODO POR DIFERIMIENTO DE 18 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 EST. 05-F \$ 2,000,000.00 \$ -

ANTICIPO: PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS NATURALES TOTALES \$ 7,549,998.62 \$ 3,774,999.31

| EST. No.               | PERIODO                            | IMPORTE         | IMPORTE ACUMULADO | IVA           | TOTAL           | TOTAL ACUMULADO | ANTICIPOS       |                  |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                        |                                    |                 |                   |               |                 |                 | AMORTIZACION    | AMORT. ACUMULADO |
| 01 (UNO)               | DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018      | \$ 712,874.70   | \$ 712,874.70     | \$ 114,059.95 | \$ 826,934.65   | \$ 826,934.65   | \$ 413,467.33   | \$ 413,467.33    |
| 02 (DOS)               | DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018      | \$ 1,126,906.02 | \$ 1,839,780.72   | \$ 180,304.96 | \$ 1,307,210.98 | \$ 2,134,145.63 | \$ 967,336.13   | \$ 1,380,803.46  |
| 03 (TRES)              | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018     | \$ 2,313,820.92 | \$ 4,153,601.64   | \$ 370,211.35 | \$ 2,684,032.27 | \$ 4,818,177.90 | \$ 2,121,013.78 | \$ 3,501,817.24  |
| 04 (CUATRO)            | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | \$ 630,879.93   | \$ 4,784,481.57   | \$ 100,940.79 | \$ 731,820.72   | \$ 5,549,998.62 | \$ 273,182.07   | \$ 3,774,999.31  |
| 05- F(CINCO FINIQUITO) | DEL 16 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | \$ 1,724,137.93 | \$ 6,508,619.50   | \$ 275,862.07 | \$ 2,000,000.00 | \$ 7,549,998.62 | \$ -            | \$ 3,774,999.31  |

ELABORO  
K&C INGENIERIA S. A. DE C.V.

ING. LUIS ALBERTO MANDUJANO KERLEGAND  
REPRESENTANTE GENERAL

REVISO Y AUTORIZO  
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ARQ. KELLY MAGDIEL MACAL LOPEZ  
RESIDENTE DE LA OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"